

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ  
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി, കേരള  
ആലപ്പുഴ ജില്ല

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

01/10/2018 - 31/03/2019

ബ്ലോക്ക് : കഞ്ഞിക്കുഴി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : ചേർത്തല തെക്ക്

വാർഡ് : 2 തൈക്കൽ

# ഉള്ളടക്കം

1. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് .....	3
2. പ്രവർത്തികൾ .....	4
3. 7-രജിസ്റ്റർകൾ.....	6
4. ഫയൽ പരിശോധന .....	7
5. ഫീൽഡ് പരിശോധന .....	11
6. അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ .....	17
7. നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും .....	17
8. ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തികൾ.....	18
9. ഗ്രാമസഭ മിനിറ്റിസ് .....	19

## സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

ഒരു ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലൂടെ അവയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം എത്രത്തോളം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും അതിലൂടെ ഉണ്ടായ സാമൂഹ്യ നേട്ടവും, പ്രശ്നിയും എത്രമാത്രമാണെന്ന് പൊതുസമൂഹം നേരിട്ട് നടത്തുന്ന അന്വേഷണവും, കണക്കെടുപ്പും, പരിശോധനയും, വിലയിരുത്തലുമാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊതുപദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനും പൊതുഭരണം ജനസൗഹൃദപരമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ജാഗ്രതയാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്.

മറ്റ് പദ്ധതികളിൽ നിന്നും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ വ്യത്യമാക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ആണ്. തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ 17(A) വകുപ്പിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും 6 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുക, രജിസ്റ്ററുകളും റെക്കോർഡുകളും ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ സുഗമവും സുതാര്യവുമായി സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് കേരളത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് (as per G.O(Rt) No.3906/2015/LSGD, Dated 30.12.2015) 31.01.2017 ൽ നിലവിൽ വന്നു. യൂണിറ്റ് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി നിയമം 1955 (No.TVM/TC/123/2017) പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

ചേർത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് W-2 ൽ 01/10/2018 മുതൽ 31/03/2019 വരെ പൂർത്തീകരിച്ച 14 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

**സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ പ്രവർത്തികൾ**

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേരും കോഡും	ആരംഭിച്ച തീയതി	അവസാനിച്ച തീയതി	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ചിലവായ തുക
1	ശാസ്താംവെളി ഭാഗം വൃക്ഷത്തെ നടിൽ IF/336618	17/07/2018	12/12/2018	278070	262347
2	കളങ്ങൂർ ഭാഗം വൃക്ഷത്തെ നടിൽ IF/336617	17/07/2018	11/02/2019	404965	383755
3	ആലപ്പുറമ്പ് ഭാഗം ബ്ലോക്ക് പ്ലന്റേഷൻ IF/344725	17/07/2018	07/02/2019	328845	308207
4	കളങ്ങൂർ ഭാഗം ബ്ലോക്ക് പ്ലന്റേഷൻ IF/344724	17/07/2018	07/02/2019	310012	290531
5	നവജ്യോതി ബ്ലോക്ക് പ്ലന്റേഷൻ IF/345832	17/07/2018	01/03/2019	340700	321696
6	ദീപം ഗ്രൂപ്പ് വൃക്ഷത്തെ വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ IF/345853	17/07/2018	04/03/2019	314419	296764
7	പരതുംപള്ളി ഭാഗം വൃക്ഷത്തെ നടിൽ & ജൈവവേലി നിർമ്മാണം DP/153781	25/10/2018	08/01/2019	137667	134364
8	ശാസ്താംവെളി ഭാഗം വൃക്ഷത്തെ നടിൽ (തെങ്ങി) IF/368541	29/10/2018	23/02/2019	221459	220342
9	കരിയാടിപറമ്പ് ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ നങ്കൂനി DP/273621	29/10/2018	27/05/2019	271385	269393
10	കാരിക്കശേരി ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ നങ്കൂനി DP/273620	26/11/2018	23/02/2019	338574	329826
11	കമ്പിപ്പെട്ടി ഭാഗം തോടുകൾ വെട്ടി വശങ്ങളിൽ	02/01/2019	22/02/2019	145777	134809

	തീറ്റപ്പുൽ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു ബലപ്പെടുത്തൽ WH/320525				
12	ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം - ശർമിള IF/402534	12/03/2019	18/03/2019	11981	11130
13	ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം -പങ്കാക്ഷി IF/402535	12/03/2019	18/03/2019	11981	11130
14	ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം -ലളിത മോഹൻ IF/402374	12/03/2019	18/03/2019	11981	11130

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം(2005) പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിർബന്ധമായും 7 രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

- 1 .തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബപേക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ
- 2 .ഗ്രാമസഭ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റർ
- 3 .തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ
- 4 .പ്രവർത്തിയുടെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ
- 5 .സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ
- 6 .പരാതി രജിസ്റ്റർ
- 7 .സാധന രജിസ്റ്റർ

**പഞ്ചായത്തിലെ 7 രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ**

**1.തൊഴിൽ കാർഡിനുള്ള കുടുംബപേക്ഷയുടെ രജിസ്റ്റർ**

- സെക്രട്ടറി സെർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- പാർട്ട് എ , ബി , സി, ഡി എന്നീ ഫോർമാറ്റുകൾ എം ഐ എസ് ൽ നിന്നും പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്

**2.ഗ്രാമസഭ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മീറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റർ**

- സെക്രട്ടറി സെർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 2018 ഒക്ടോബർ 2 ന് ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് മുന്നൊരുക്ക ഗ്രാമസഭ നടത്തിയതിന്റെ മിനിക്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 227 പേർ പങ്കെടുത്ത ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തികൾ മേറ്റ്മാർ കണ്ടെത്തണമെന്നും പ്രവർത്തികളുടെ ക്രോഡീകരണം ആവശ്യമാണെന്നും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.

**3.തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും തൊഴിൽ കൊടുത്തതും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ**

- സെക്രട്ടറി സെർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- എം ഐ സ്പ എസ് ൽ നിന്നെടുത്ത പകർപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**4.പ്രവർത്തിയുടെ ലിസ്റ്റും ചിലവും വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ**

- സെക്രട്ടറി സെർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- എം ഐ സ്പ എസ് ൽ നിന്നെടുത്ത പകർപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**5.സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ രജിസ്റ്റർ**

- സെക്രട്ടറി സെർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- വാർഡുകളിലെ അസ്സെറ്റുകളും വർഷങ്ങളായി ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

**6.പരാതി രജിസ്റ്റർ**

- സെക്രട്ടറി സെർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് സീൽ പതിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് സീൽ പതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

**7.സാധന രജിസ്റ്റർ**

- സെക്രട്ടറി സെർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
- എം ഐ സ്പ എസ് ൽ നിന്നെടുത്ത പകർപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 2 ആം വാർഡിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡിനും വളം (ചാണകം) ത്തിനും തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

**ഫയൽ പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ**

**1.കവർപേജ്**

പരിശോധിച്ച 14 ഫയലുകളും കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ പേര് MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME എന്നതിന് പകരം MAHATMA GANDHI NATIONAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME എന്ന് കാണപ്പെട്ടു. ഈ പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്നതിനാൽ RURAL എന്ന വാക്കിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ദീപം ഭാഗം ബ്ലോക്ക് പ്ലാന്റഷന്, ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം - ശർമിള, കളങ്ങര ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ ന്ണനി, കളങ്ങര ഭാഗം ബ്ലോക്ക് പ്ലാന്റഷന്, കമ്പിവെളി ഭാഗം തോടുകൾ വെട്ടി വശങ്ങളിൽ തീറ്റപ്പുല്ല് വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു ബലപ്പെടുത്തൽ, കരിയാടി പറമ്പ്ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ ന്ണനി, കാരിക്കശ്ശേരി ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ ന്ണനി, ശാസ്താം വെളി ഭാഗം വൃക്ഷതൈ നടീൽ എന്നീ പ്രവർത്തികൾക്ക് Sr. No. of the work to approved Shelf of Work എന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവർത്തി നടക്കുന്ന വില്ലേജ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്, ലോക് സഭ മണ്ഡലം, ജില്ല, സംസ്ഥാനം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അസംബ്ളി നിയോജക മണ്ഡലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവർത്തി നിർവഹണ ഏജൻസിയുടെ പേര് ചേർത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . വർക്ക് കാറ്റഗറി എ/ ബി/ സി / ഡി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം വർക്ക് കോഡ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി എല്ലാ ഫയലുകൾക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രവർത്തി ശാസ്താംവെളി ഭാഗം വൃക്ഷതൈ നടീൽ, ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം - ശർമിള എന്നിവയ്ക്ക് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി ഇല്ല. പ്രവർത്തിയുടെ അടങ്കൽ തുക, ചിലവായ തുക എന്നിവ കൃത്യമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Geotagging of Assets, Asset Id, GPS Location എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. GRS(ഗ്രാമ റോഡ്വാര്ട് സേവക്) എന്ന ഭാഗം അപൂർണ്ണമായിരുന്നു. Name of TA(Technical Assistant)/JE(Junior Engineer)/BFT(Bare Foot Technician) എന്നസ്ഥലത്ത് മേറ്റ്റ്റെ പേരാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും കവർ പേജ് ഉൾപ്പെടുത്താനായില്ല.

**2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്**

എല്ലാ ഫയലുകളും പേജമ്പരോടുകൂടിയ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരിക്കശ്ശേരി ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ ന്ണനി എന്ന പദ്ധതിയുടെ

ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഫയലിൽ ഉള്ള രേഖകളുടെ നേരെ എസ്/ നോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**3.വാർഷിക കർമ്മ പദ്ധതി**

എല്ലാ ഫയലുകളും വാർഷിക കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരിയാടി പഠന ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ നല്ലി എന്ന പ്രവർത്തിക്ക് ഒഴികെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും അതാത് പ്രവർത്തിക്ക് നേരെ ടിക്ക് ചിഹ്നം രേഖപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**4.എസ്റ്റിമേറ്റ്**

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്ലോക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് കാണാനായില്ല. വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ റേറ്റ് അനാലിസിസ്, ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ലീഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റൈമെന്റ്, ലേബർ അബ്ലോക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടപെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലിനുള്ള വേതനം, സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്, വളം(ചാണകം) എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയുധങ്ങളുടെ വാടക, വ്യക്തതകൾക്കുള്ള വിത്ത് വാങ്ങാൻ തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. കമ്പിവെളി ഭാഗം തോടുകൾ വെട്ടി വശങ്ങളിൽ തീറ്റപ്പുല്ല് വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തിയുടെ നീളം, വീതി എന്നിവ മാറി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

**5.സാങ്കേതിക അനുമതി**

സാങ്കേതിക അനുമതിയിൽ ഓവർസിയർ, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, LSGD എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സീൽ പതിക്കണം. എന്നാൽ ഓവർസിയർ മാത്രമാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സീൽ പതിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന കോപ്പി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

**6 .ഭരണാനുമതി**

ഭരണാനുമതിയിൽ പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, അനുമതി ലഭിച്ച തീയതി, അടങ്കൽ തുക എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവർത്തിയുടെ കോഡ്, പ്രവർത്തിയുടെ കാലയളവ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സീൽ പതിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന കോപ്പി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

**7.സംയോജിത പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങൾ**

സംയോജിത പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇക്കാലയളവിൽ നടന്നിട്ടില്ല.

**8.ഡിമാൻഡ് ഫോം**

ഡിമാൻഡ് ഫ്രം അതിന്റെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഫോമാറ്റിൽ ആയിരുന്നില്ല. ഡിമാൻഡ് ഫോം എല്ലാം തന്നെ ഗ്രൂപ്പായി നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യക്തിഗത അപേക്ഷയ്ക്ക് ANNEXURE 3(A) എന്നും ഗ്രൂപ്പായി ഉള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക് ANNEXURE 3(B) എന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാനായില്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ പേര്,



തൊഴിൽകാർഡ് കാർഡ് നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബാങ്കിന്റെ പേര്, ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ, ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളിയുടെ വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തൊഴിലിന് അപേക്ഷിച്ച തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അത് പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഡിമാൻഡ് ഫോം ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രവർത്തി ഏതു തീയതി മുതൽ ഏതു തീയതി വരെ വേണം എന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോം പുറമെ പേന കൊണ്ട് എഴുതിയ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു. അതിനായി പ്രത്യേകം കോളം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. ക്രഷിന്റെ ആവശ്യകത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനായി പ്രത്യേകം കോളം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫ്രണ്ടോഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചു കൈപ്പറ്റ് രസീത് വാങ്ങിയതിന്റെ പകർപ്പ് കാണാനായില്ല. ഡിമാൻഡ് ഫോം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ടോഫീസ് വഴി ആണെന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം അല്ല നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കാം. കരിയാടി പറമ്പ് ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ നൂറ്റി, നവജ്യോതി ബ്ലോക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ എന്നീ പ്രവർത്തികളുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോം വെട്ടിത്തുരുത്തലുകൾ കാണാനായി. ശാസ്താം വെളി ഭാഗം വൃക്ഷതൈ നടീൽ (തെങ്ങ്) എന്ന പ്രവർത്തിയുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോം കാണാനായില്ല.

**9.വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഫോം**

വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് എങ്കിലും അത് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

**10.E-Muster Roll**

മസ്റ്റേറിലിൽ Measurement Book No.,Page No. എന്നിവ ഇല്ലായിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സീൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ തീയതി ഇല്ല. മേറ്റ്ന്റെ ഒപ്പ്, മസ്റ്റേർ പരിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്, സീൽ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തൊഴിൽ ചെയ്തതീയതി, ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ആകെ വേതനം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദിവസവും 2 നേരം തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലുപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദീപം ഗ്രൂപ്പ് വൃക്ഷതൈ വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ എന്ന പ്രവർത്തിയുടെ മസ്റ്റേറോൾ തൊഴിലാളി സ്ഥാനം മാറി ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻസാദിച്ചു. സ്ഥാനം മാറി ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അബദ്ധവശാൽ ആണെന്നുള്ള മേറ്റ്ന്റെ അപേക്ഷയും കാണാനിടയായി. കമ്പിവെളി ഭാഗം തോടുകൾ വെട്ടി വശങ്ങളിൽ തീറ്റപ്പുല്ല് വച്ചുബലപ്പെടുത്തൽ എന്ന പ്രവർത്തിയ്ക്കായി ഡിമാൻഡ് ഫോം സമർപ്പിച്ചു KL-11-007-001-002/279 എന്ന തൊഴിൽ ബുക്ക് നമ്പറോട് കൂടിയ തൊഴിലാളിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യ മസ്റ്റേറോൾ തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ടിയാൾ ഹാജരായതായും കാണാനായില്ല. തുടർന്നുള്ള മസ്റ്റേറോളുകളിൽ ടിയാളുടെ പേര് കാണാനായില്ല. ടിയാളുടെ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഫീൽഡ് പരിശോധന സമയത്ത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രവർത്തിയുടെ മസ്റ്റേറോൾ നമ്പർ 42306, 42307 എന്നിവ കേടുപാട് പറ്റിയ (നെടുക്കെ കീറിയ) നിലയിൽ കാണാനായി.

**11.M-Book**

പരിശോധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകൾക്കും M-Book ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, പ്രവർത്തിയുടെ കോഡ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഭരണാനുമതി നമ്പർ, സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പർ എന്നിവ ഇല്ലായിരുന്നു. ഓവർസീയർ, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അടങ്കൽ തുകയും യഥാർത്ഥ ചിലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരമുള്ള തുക അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ഇനത്തിലും സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡിനും തുക പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാനറേഷൻ, നഷ്ടനി എന്നീ പ്രവർത്തികൾക്ക് വളം (ചാണകം) വാങ്ങാൻ തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നു എങ്കിലും ആലപ്പറമ്പ് ഭാഗം ബ്ലോക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന പ്രവർത്തിക്ക് മാത്രമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.

**12.മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ**

മെറ്റീരിയൽ ഇനത്തിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്, വളം(ചാണകം) എന്നിവ ഉണ്ട്.

**13.വേജ് ലിസ്റ്റ്**

മാസ്റ്റർറോൾ പ്രകാരമുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വേജ് ലിസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

**14.FTO**

വേജ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള FTO ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാറ്റ എൻട്രിയിൽ കാലതാമസം വന്നിട്ടില്ല. പദ്ധതി വിഹിതം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസം മാത്രമേ കാണാനായുള്ളൂ.

**15.മെറ്റീരിയൽ വൗച്ചർ & ബിൽ**

സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്, വളം(ചാണകം) എന്നിവയുടെ ബില്ലു കാണാനായില്ല. വൗച്ചർ എഴുതി പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തുക പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്ത മേറ്റീരിയലുകൾ അവിടെ നിന്ന് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്, വളം(ചാണകം) എന്നീ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതന്നെ വ്യക്തിയിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം.

**16.റോയൽറ്റി**

റോയൽറ്റി നൽകേണ്ട പദ്ധതികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

**17.പ്രവർത്തിയുടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലെ ഫോട്ടോ**

പ്രവർത്തിയുടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. കളർ ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു.

**18.പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം**

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, പ്രവർത്തിയുടെ കോഡ്, വില്ലേജ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ലൊക്കേഷൻ, പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ഏജൻസി, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, പ്രവർത്തി അവസാനിച്ച തീയതി, പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് വേതനം, മെറ്റീരിയൽ, ആകെ എന്നിങ്ങനെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പ്രവർത്തിയുടെ ഓർഡറും, തീയതിയും, IDs of MRs used എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. വേണ്ടപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

**19.മസ്റ്ററോൾ മുവ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പ്**

കുളങ്ങര ഭാഗം വ്യക്ഷതെ നടീൽ എന്ന പ്രവർത്തിയുടെ മസ്റ്ററോൾ മുവ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പിൽ വർക്ക് മെഷർമെന്റ് തീയതി, MISൽ ചേർത്ത തീയതി, FTO 1 Signatory, FTP 2 Signatory എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കുളങ്ങര ബ്ലോക്ക് പ്ലാന്റഷൻ എന്ന പ്രവർത്തിയുടെ മസ്റ്ററോൾ മുവ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പിൽ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കാരിക്കശ്ശേരി ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ നല്ലൂരി എന്ന പ്രവർത്തിയുടെ മസ്റ്ററോൾ മുവ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പിൽ വർക്ക് മെഷർമെന്റ് തീയതി, MISൽ ചേർത്ത തീയതി, FTO 1 Signatory, FTP 2 Signatory എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. മറ്റു പ്രവർത്തികളുടെ മസ്റ്ററോൾ മുവ്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

**20.ജിയോറ്റാഗ് ഫോഗ്രാഫ്**

ജിയോ റ്റാഗ്ഡ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനുയോജ്യമായ ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലായിരുന്നു.

**21.സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്**

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

**22.സൈറ്റ് ഡയറി**

എല്ലാ ഫയലുകൾക്കും സൈറ്റ് ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, അവസാനിച്ച തീയതി, മേറ്റ്‌ന്റെ പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചികിത്സ ചിലവ്, പണിത്തയുധങ്ങളുടെ വാടക എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. വിജിലൻസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്ദർശകകുറിപ്പിൽ സന്ദർശിച്ച ആളിന്റെ പേര്, സ്ഥാനം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

**ഫീൽഡ് പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ**

**1.ശാന്താംവെളി ഭാഗം വ്യക്ഷതെ നടീൽ IF/336618**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 2,780,70 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 2,59,347 രൂപ ചിലവാക്കി 957 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 2000 വ്യക്ഷതെകൾ നടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 2000 വ്യക്ഷതെകൾ നട്ടുവളർത്തിയതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 1877 തൈകൾ നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് നല്ലൊരുപങ്കും നശിച്ചു എങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ തൈകൾ നട്ടുവളർത്താൻ തൊഴിലാളികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൈകൾ നട്ടിരുന്നത് 1 മുതൽ 1.5 അടി അകലത്തിൽ ആണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൽ വ്യക്ഷങ്ങൾ വളർന്നു പൊങ്ങുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, വളം, വേരുകൾ സുഗമമായി ഭൂമിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനും തടസം നേരിട്ടും. ഇത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വലിയ ഒരു പിഴവായി കാണാം. വിത്തുകൾ

വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചു തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**2.കളങ്ങര ഭാഗം വൃക്ഷത്തെ നടീൽ IF/336617**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 4,04,966 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 3,81,839 രൂപ ചിലവാക്കി 1409 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 2000 വൃക്ഷത്തെകൾ നടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 2000 വൃക്ഷത്തെകൾ നട്ടുവളർത്തിയതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 1798 തൈകൾ നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് നല്ലൊരുപങ്കും നശിച്ചു എങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ തൈകൾ നട്ടുവളർത്താൻ തൊഴിലാളികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൈകൾ നട്ടിരുന്നത് 1 മുതൽ 1.5 അടി അകലത്തിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ 3 അടി അകലത്തിലും ആണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വളർന്നു പൊങ്ങുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, വളം, വേരുകൾ സുഗമമായി ഭൂമിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനും തടസം നേരിട്ടും. ഇത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വലിയ ഒരു പിഴവായി കാണാം. വിത്തുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചു തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**3.ആലപ്പുറം ഭാഗം ബ്ലോക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ IF/344725**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 3,28,846 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 3,02,707 രൂപ ചിലവാക്കി 1117 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 750 വൃക്ഷത്തെകൾ നടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 750 വൃക്ഷത്തെകൾ നട്ടുവളർത്തിയതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 636 തൈകൾ നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് നല്ലൊരുപങ്കും നശിച്ചു എങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ തൈകൾ നട്ടുവളർത്താൻ തൊഴിലാളികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ തൈകൾ നല്ലരീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നുപൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തൈകൾ നട്ടിരുന്നത് 1 മുതൽ 1.5 അടി അകലത്തിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ 3 അടി അകലത്തിലും ആണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വളർന്നു പൊങ്ങുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, വളം, വേരുകൾ സുഗമമായി ഭൂമിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനും തടസം നേരിട്ടും. ഇത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വലിയ ഒരു പിഴവായി കാണാം. വിത്തുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചു തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**4.കളങ്ങര ഭാഗം ബ്ലോക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ IF/344724**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 3,10,013 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 2,82,382 രൂപ ചിലവാക്കി 1042 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 1648 വ്യക്തതകൾ നടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 1648 വ്യക്തതകൾ നട്ടുവളർത്തിയതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോയിരുന്നു. ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ തൈകൾ നട്ടുവളർത്താൻ തൊഴിലാളികൾ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഈ വാർഡിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിട്ടുവെങ്കിലും ഏറ്റവും ബാധിച്ചത് ഈ പ്രവർത്തിയെ ആയിരുന്നു. തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നു. തീരപ്രദേശം ആയതിനാൽ ആവാം ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത്. കേരളം കണ്ട മഹാ പ്രളയത്തിൽ പോലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാത്ത ഈ പ്രദേശം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്നത് എന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ അവകാശപ്പെട്ടു. തൈകൾ നട്ടിരുന്നത് 1 മുതൽ 1.5 അടി അകാലത്തിൽ ആണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൽ വ്യക്തങ്ങൾ വളർന്നു പൊങ്ങുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, വളം, വേരുകൾ സുഗമമായി ഭൂമിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനും തടസം നേരിട്ടും. ഇത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വലിയ ഒരു പിഴവായി കാണാം. വിത്തുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചു തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**5.നവജ്യോതി ബ്ലോക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ IF/345832**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 3,40,706 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 3,18,696 രൂപ ചിലവാക്കി 1176 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 1750 വ്യക്തതകൾ നടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 1750 വ്യക്തതകൾ നട്ടുവളർത്തിയതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ വേപ്പിൻ തൈകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു. കഞ്ഞിക്കുഴി BDO വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം എന്ന് ഏറ്റിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസൗകര്യം മൂലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്ത തൊഴിലാളികളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. വ്യക്തതകൾ നട്ടിരുന്നത് 1 മുതൽ 1.5 അടി അകാലത്തിൽ ആണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൽ വ്യക്തങ്ങൾ വളർന്നു പൊങ്ങുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, വളം, വേരുകൾ സുഗമമായി ഭൂമിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനും തടസം നേരിട്ടും. ഇത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വലിയ ഒരു പിഴവായി കാണാം. വിത്തുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചു തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**6.ദീപം ഗ്രൂപ്പ് വൃക്ഷത്തെ വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ IF/345853**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 3,14,419 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 2,93,746 രൂപ ചിലവാക്കി 1084 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 1667 വൃക്ഷത്തെകൾ നടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 1667 വൃക്ഷത്തെകൾ നട്ടുവളർത്തിയതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്ത പ്രകടമായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. പുഴുക്കളുടെ ആക്രമണം വൃക്ഷത്തെകൾ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു. പപ്പരയുടെ ഇലയും തണ്ടും ചതച്ച മിശ്രിതം, പുകയില കഷായം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ജൈവ കീടനാശിനി നിർമ്മാണവും അതിന്റെ ഉപയോഗവും തൊഴിലാളികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും പഞ്ചായത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൃക്ഷത്തെകൾ നട്ടിരുന്നത് 2 അടി അകലത്തിൽ ആണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വളർന്നു പൊങ്ങുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, വളം, വേരുകൾ സുഗമമായി ഭൂമിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനും തടസം നേരിടും. ഇത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വലിയ ഒരു പിഴവായി കാണാം. വിത്തുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചു തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**7.പരതുംപള്ളി ഭാഗം വൃക്ഷത്തെ നടീൽ & ജൈവവേലി നിർമ്മാണം DP/153781**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 1,37,667 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 1,30,893 രൂപ ചിലവാക്കി 483 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 375 വൃക്ഷത്തെകൾ നടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 375 വൃക്ഷത്തെകൾ നട്ടുവളർത്തിയതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 347 എണ്ണം കാണാനായി. വൃക്ഷത്തെകൾ നട്ടിരുന്നത് 2 അടി അകലത്തിൽ ആണ്. കുടം പുളികൾ 2.5 മീറ്റർ അകലത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. 5 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു കുടംപുളിയെ വളരുകയുള്ളു. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വളർന്നു പൊങ്ങുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, വളം, വേരുകൾ സുഗമമായി ഭൂമിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനും തടസം നേരിടും. ഇത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വലിയ ഒരു പിഴവായി കാണാം. വിത്തുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചു തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാം കഴിഞ്ഞു. തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം നേരിടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തു രാത്രികാലങ്ങളിൽ ജൈവവേലി, വൃക്ഷത്തെകൾ എന്നിവ നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവായിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**8.ശാന്താംവെളി ഭാഗം വൃക്ഷത്തെ നടീൽ (തെങ്ങ്) IF/368541**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 2,21,459 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 2,18,426 രൂപ ചിലവാക്കി 806 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 500 തെങ്ങിൻതൈകൾ നടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 500

തെങ്ങിൻതൈകൾ നട്ടുവളർത്തിയതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 437 എണ്ണം കാണാനായി. തെങ്ങിൻതൈകൾ നട്ടിരുന്നത് 1 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ആണ്. 2 തെങ്ങുകൾക്ക് ഇടയിൽ 5 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണം. ഒരു തെങ്ങിന് 3 മീറ്റർ വ്യാസത്തിലാണ് തടം നിർമ്മിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2 തെങ്ങുകൾക്കിടയിൽ കുറഞ്ഞത് 3 മീറ്റർ എങ്കിലും അകലം വേണം. ഇത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ വലിയ ഒരു പിഴവായി കാണാം. വിത്തുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിത്തുകൾ വാങ്ങിയത്. വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നശിച്ച തെങ്ങിൻതൈകൾക്ക് പകരം പുതിയവ മുളപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**9.കരിയാടിപറമ്പ് ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ നഷ്ടനി DP/273621**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 2,71,385 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 2,68,290 രൂപ ചിലവാക്കി 990 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 2000 വേപ്പിൻ തൈകൾ നട്ടുവളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 2000 ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ആയി 7000 ൽ അധികം തൈകൾ നട്ടുവളർത്തിയതായി തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിൽ 37 ഗ്രോ ബാഗുകൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ഇതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാദിവസവും വൈകുന്നേരം ഗ്രോ ബാഗുകൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നു വയ്ക്കുകയും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പ്രവർത്തി സ്ഥലത്തു എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ 6336 തൈകൾ 1963 ഗ്രോ ബാഗുകളിലായി പരിപാലിച്ചു പോരുന്നു. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്ത തൊഴിലാളികളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. വിത്തുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചു തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**10.കാരിക്കശേരി ഭാഗം വേപ്പിൻതൈ നഷ്ടനി DP/273620**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 3,38,574 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 3,35,498 രൂപ ചിലവാക്കി 1238 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 2500 വേപ്പിൻ തൈകൾ നട്ടുവളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ 1897 തൈകൾ നട്ടുവളർത്തി പരിപാലിച്ചു പോരുന്നു. പ്രവർത്തി ജൈവവേലി നിർമ്മിച്ചു സംരക്ഷിച്ച നിലയിൽ ആണ്. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്ത തൊഴിലാളികളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു. ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. വിത്തുകൾ വാങ്ങാനുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചു തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയി വിത്തുകൾ വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായതായി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.



**11.കമ്പിവെളി ഭാഗം തോടുകൾ വെട്ടി വശങ്ങളിൽ തീറ്റപ്പുൽ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു ബലപ്പെടുത്തൽ WH/320525**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 1,45,777 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 1,38,210 രൂപ ചിലവാക്കി 510 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 1000 മീറ്റർ നീളത്തിലും 2 മീറ്റർ വീതിയിലും 1.5 മീറ്റർ ആഴത്തിലും 6 തോടുകൾ നവീകരിക്കാനുള്ള ഈ പ്രവർത്തിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. തീറ്റപ്പുല്ല് വച്ചുപിടിപ്പിച്ചത് നാമമാത്രമായേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വർഷങ്ങളായി നവീകരിക്കാത്ത ഈ തോട് നവീകരിച്ചത് ഈ പ്രദേശത്ത് വർഷക്കാലത്ത് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം കൃത്യമായി ഒഴുകിപ്പോകാൻ സഹായിച്ചതായി നാട്ടുകാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പദ്ധതി സ്ഥലത്തു ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് മറിഞ്ഞു വീണ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. ഈ പ്രവർത്തി സാമൂഹ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആയതിനാൽ പാദം 3 അടിയിൽ കുറയാതെയും ഉയരം 4 അടിയിൽ കുറയാതെയും മുകളിൽ ഇരുവശങ്ങളിലായി 20 ഡിഗ്രി ചരിവിലും പഞ്ചഭുജാകൃതിയിൽ ആണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം അല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**12.ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം - ശർമിള IF/402534**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 11,981 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 8,130 രൂപ ചിലവാക്കി 30 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 3 മീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ 2.5 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുളം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 3 മീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ കുളം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഴം 2.20 മീറ്റർ ആയിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആയിപ്പോയതിനാൽ 30 സെന്റിമീറ്റർ ചെളി ആയിരുന്നു. പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കുളം നിർമ്മിച്ചത് വലിയ പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന് നാട്ടുകാരും കർഷകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**13.ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം -പറ്റാക്ഷി IF/402535**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 11,981 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 8,130 രൂപ ചിലവാക്കി 30 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 3 മീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ 2.5 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുളം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 3 മീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ കുളം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഴം 2.25 മീറ്റർ ആയിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആയിപ്പോയതിനാൽ 25 സെന്റിമീറ്റർ ചെളി ആയിരുന്നു. പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കുളം നിർമ്മിച്ചത് വലിയ പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന് നാട്ടുകാരും കർഷകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

**14.ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം -ലളിത മോഹൻ IF/402374**

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 11,981 രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 8,130 രൂപ ചിലവാക്കി 30 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 3 മീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ 2.5 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുളം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഈ പ്രവർത്തിയിൽ 3 മീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ കുളം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഴം 2.30 മീറ്റർ ആയിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആയിപ്പോയതിനാൽ 20 സെന്റിമീറ്റർ ചെളി ആയിരുന്നു. പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കുളം നിർമ്മിച്ചത് വലിയ പ്രയോജനപ്രദമാണ്



എന്ന് നാട്ടുകാരും കർഷകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൃത്യമായ അളവിലുള്ള സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫയൽ പ്രകാരം കൃത്യമാണ്.

## അവകാശനിഷേധങ്ങൾ

തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തൊഴിലിട സൗകര്യങ്ങളായ തണൽ, പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ്, ശുദ്ധജലം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ച് അവ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു. പണിയായുധങ്ങളുടെ വാടക ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഡിമാൻഡ് ഫോം സമർപ്പിച്ചതിന്റെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് കാണാനായില്ല.

## നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും

- 2008-2009 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 796 ഉം ആകെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ 26 ഉം പദ്ധതി ചെലവ് 6 ലക്ഷവും ആയിരുന്നു എന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാഗത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 2018-2019 ആയപ്പോഴേക്കും ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 7942 ഉം ആകെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം 582 ഉം പദ്ധതി ചെലവ് 10 കോടിയും ആയിവർധിച്ചു. 2 കോടിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ 6 ജീവനക്കാർ എന്നിരിക്കെ പദ്ധതി ചെലവ് 10 കോടി ആയിട്ടും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ്, സൈറ്റ് സന്ദർശനം, പ്രവർത്തിയുടെ 3 ഘട്ട ചിത്രം പകർത്തൽ, ജിയോ ടാഗിംഗ്, ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ ഭലപ്രദമായി നടത്തുന്നതിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. എന്നിട്ടും പദ്ധതി പരമാവധി ഭംഗിയായി നടപ്പാക്കിയ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരെ അനുമാദിക്കാതെ വയ്ക്കുന്നു.
- തൊഴിൽ ബുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണാനായില്ല.
- സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡിന്റെ തുക മേറ്റ്ന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് സേവനം നൽകിയ വ്യക്തി / സ്ഥാപനം ത്തിലേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും 100 ദിവസം തൊഴിൽ നല്ലാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
- പ്ലന്റേഷൻ പ്രവർത്തികൾ വനവൽക്കരണത്തിനും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും, ഫലം, തണൽ, ഓക്സിജൻ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും.
- ഫാറം പോണ്ട് നിർമ്മാണം കർഷകർക്ക് മുതൽ കൂട്ടായി. സമീപപ്രദേശത്തുള്ള MGNREGS പ്ലന്റേഷൻ, നല്ലനി പ്രവർത്തികൾക്കും ഗുണം ചെയ്യും.
- തോട് നവീകരണം പരമ്പരാഗതമായി ജലം ഒഴുകി പോകുന്ന വഴികൾ ജലം ഒഴുകിപ്പോകാൻ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ആ പ്രദേശത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷിച്ചു നിർത്തുകയും

- ചെയ്യും.
- ആയിരം തൈ മുസ്ലിം പള്ളി തോട്, പരത്യംപള്ളി തോട് എന്നിവ കയ്യേറി നികത്തിയത് മൂലം വീതിയും, ആഴവും കുറഞ്ഞതിനാൽ ജലം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് തടസപ്പെട്ടു. ഇത് ഈ വാർഡിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി എന്ന് നാട്ടുകാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പഞ്ചായത്ത് വർഷാവർഷം നവീകരിക്കാനുള്ള ഈ തോടുകൾ ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായി നവീകരിക്കാനില്ല. നവീകരണം പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയോ MGNREGS വഴി നടപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വാർഡിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഒരു പരിയാരം ആകും.

### ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തികൾ

- പുതിയ തോട് നിർമ്മാണം
- നവീകരിക്കാത്ത തോടുകളുടെ നവീകരണം
- ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം
- ശൗചാലയ നിർമ്മാണം
- പാലം നിർമ്മാണം
- കമ്പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം
- ഗ്രാവൽ, ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം
- റോഡ് മെറ്റലിംഗ്
- കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം
- മഴവെള്ള സംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണം
- ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണം
- വെൽ റീചാർജിങ്
- സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം
- ഓടകളുടെ നിർമ്മാണം
- കുളിസ്ഥലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

## ഗ്രാമസഭ മിനിക്സ്

ചേർത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 (തൈക്കൽ) സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 22/11/2019 10:30 ന് വാർഡ് മൈതാനത്തുവെച്ചു നടന്നു. ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് തൊഴിലാളി ആയ ശ്രീമതി ശോഭന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ച യോഗത്തിന് VRP അമലു ആന്റണി ഭരണപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു, വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ ബാബു ആന്റണി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. MGNREGS ജീവനക്കാർ (ഓവർസിയർ, അക്കൗണ്ടന്റുകൾ ഡാറ്റാഎന്ററി ഓപ്പറേറ്റർ), വാർഡ് മെമ്പർ, വാർഡ് വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ, VMC അംഗങ്ങൾ, മേറ്റർമാർ, തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി 153 പേർ പങ്കെടുത്തു.

01/10/2018 - 31/03/2019 കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ 14 പ്രവർത്തികളാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. MGNREGS നെ കുറിച്ചും അതിന്റെ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചും തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ BRP സീന പി ആർ വിശദമായി സംസാരിച്ചു.

പഞ്ചായത്തിൽ MGNREGS മായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട 7 റെജിസ്റ്ററുകൾ, പ്രവർത്തിയുടെ ഫയൽ, ഫീൽഡ് എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് VRP ഷാൻ എ എസ് അവതരിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൽ വാർഡ് 2 ൽ തൊഴിലിന് അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ കൈപ്പറ്റ രസീത് ഫയലിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും തൊഴിലാളികളുടെ 10 അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും തൊഴിലിടസൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പ്ലന്റേഷൻ പ്രവർത്തികൾക്ക് വ്യക്തതകൾ നട്ടത് ആവശ്യത്തിന് അകലം പാലിക്കാതെയെന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് വിത്ത്, വളം(ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് ഒഴികെ) എന്നിവ വാങ്ങിയതിന്റെ തുക ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വെള്ളക്കെട്ട് നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വ്യക്തതകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. പ്ലന്റേഷൻ, നല്ലി എന്നിവയ്ക്ക് കീടബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജൈവകീടനാശിനി നിർമ്മാണത്തിന് പരിശീലനം നൽകണമെന്നും അതിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫാം പോണ്ട് നിർമ്മാണം കർഷകർക്ക് ജലസേചനത്തിന് പ്രയോജന പ്രദമായെന്നും തോട് നവീകരണം വെള്ളക്കെട്ട് തടയുന്നതിന് സഹായകരമായെന്നും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഫയലിലും ഫീൽഡിലും കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാമസഭ വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചു.

## പൊതുചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത തൊഴിലാളികൾ

ശോഭന

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ കീഴിൽ 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ എന്നത് 150 ദിവസം ആക്കണം.

ജൂലിയറ്റ്

എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം.

മഹിലാമണി

വേതനം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല. തൊഴിൽ ചെയ്ത് മാസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

ലളിത മോഹൻ

ആയുധ വാടക വർഷങ്ങളായി ലഭിക്കുന്നില്ല. വിത്ത് വാങ്ങുന്നതിനും ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് വാങ്ങുന്നതിനും തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം പണം ചിലവാക്കേണ്ടിവന്നു. ആ തുക തിരികെ ലഭിക്കണം.

രാധ

തൊഴിലുപകരണങ്ങളുടെ വാടക കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കണം.

ലീന

2000 വ്യക്ഷതൈകൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് പല സർവ്വേകളിൽ ആണ്. അത് പരിപാലിക്കാൻ 7 പേർ മതിയാവില്ല.

**ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടി**

BRP സീന പി ആർ

ഒരു വ്യക്ഷതൈ പരിപാലിക്കാൻ 53 പൈസ എന്നക്രമത്തിലാണ് ഗവണ്മെന്റ് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 7 പേരെ പരിപാലനത്തിന് നിയോഗിച്ചത്.

MGNREGS ഓവർസിയർ ഷൈലജ എൻ

ആദ്യം എടുത്ത എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വിത്ത് വാങ്ങാനുള്ള തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രഥമ ശിശുഷ കിറ്റ് ലഭിക്കാത്തത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പണിആയുധങ്ങളുടെ വാടക ലഭിക്കാത്തത് PWD അതിന്റെ നിരക്ക് കൃത്യമായി പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. രേഖാമൂലം എഴുതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. വളത്തിനു തുക നൽകണമെങ്കിൽ വളം ഇടുന്നതിന്റെ ചിത്രം എടുത്തുനൽകണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനകീയ ഭാഷയിൽ അക്കാനുള്ള സംവിധാനം നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ജനകീയഭാഷയിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് സമയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

അക്കൗണ്ടന്റ്കം ഡാറ്റാഎൻറി ഓപ്പറേറ്റർ ഫിജി

മസ്റ്റർ റോളുകൾ തിരികെ ലഭിച്ചു 6 ദിവസത്തിനകം തന്നെ MIS ൽ എൻറർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രഗോവർണ്മെന്റിന്റെ പദ്ധതിവിഹിതം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആണ് വേതനം ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നത്.

**തീരുമാനങ്ങൾ**

- തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് വഴി സ്വീകരിക്കാനും കൈപ്പറ്റ് രസീത് നൽകാനും അതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.
- തൊഴിൽകാർഡിൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനും ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൽ വേതനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.
- തൊഴിലിടസൗകര്യങ്ങൾ ആയ പ്രഥമ ശിശുഷ കിറ്റ്, ശുദ്ധജലം, പണിത്തയുധ വാടക എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
- വളം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ തുക ലഭ്യമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
- നവീകരിക്കാത്ത തോടുകൾ നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിക്കുകയും ശ്രീമതി ലീന ഗോപിനാഥ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ധ്യക്ഷ 1:30 ന് യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടു.